



متابعة إنجاز المشاريع التنموية إلى غاية منتصف شهر أفريل 2018

عدد المشاريع	بيان المشاريع	مكان المشروع (المعتمدية)	الكلفة الأصلية (د)	الكلفة المحيطة (د)	نسبة تقدم الإنجاز المادي (%)	نسبة تقدم الإنجاز المالي (%)	الملاحظات
المشاريع البلدية المبرمجة ضمن البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2016							
1	تعبيد الطرقات	بلدية قرمدة معتمدية صفاقس الجنوبية	2600.000,000	2450.143,150	98 %	-	- نسبة تقدم الإنجاز بالنسبة للقسط الأول : 95 % * تمّ تعبيد الأتجه التالية بنسبة 100 % : - نهج فاس - نهج القيروان. - شارع الصادق الجراية تم تعليق الأجل التعاقدية بتاريخ 2018/02/07 في انتظار استكمال برنامج التطهير بالشوارع و الاتجه المتبقية. - نسبة تقدم الإنجاز بالنسبة للقسط الثاني : 99 % * تمّ تعبيد الأتجه التالية بنسبة 100 % : - نهج ابن خلدون. - نهج إبراهيم المزغني. - نهج عبد السلام خليف.. - نهج علي بن جماعة - مدخل جامع الرحيم - نهج عثمان ابن عفان - نهجي علي الزواوي و الطاهر صفر. - شارع الامام البخاري و شارع عمر ابن عبد العزيز (الأشغال في نهايتها) - نسبة تقدم الإنجاز بالنسبة للقسط الثالث : 100 % تم الغاء المشروع.
2	تهذيب الأحياء الشعبية العموري		1100.000,000	-	-	-	-
3	بناء قبضة بلدية		190.000,000	134.065,099	100 %	-	- تمّ القبول النهائي للأشغال بتاريخ 05 ماي 2017.
4	إقتناء معدات نظافة (تراكس+طاحن اعشاب)		192.000,000	154.365,680	100 %	-	- تمّ التزود.
5	بناء الأرصفة		70.000,000	76.800,941	90 %	100 %	مشروع تبليط أرصفة بشارع بوزيان : 36 947,841 د - تمّ قبول الأشغال بتاريخ 08 أوت 2017 مشروع تبليط أرصفة بشارع أبو حامد الغزالي بالبلاط المنتشابك : 39 853,100 د - الأشغال متقدمة بنسبة 90 %.

عدد المشاريع	بيان المشاريع	مكان المشروع (المعتدية)	الكلفة الأصلية (د)	الكلفة المحيطة (د)	نسبة تقدم الإنجاز المالي (%)	نسبة تقدم الإنجاز المالي (%)	الملاحظات
المشاريع البلدية المبرمجة ضمن البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2017							
1	تعبيد الطرقات	بلدية قرمدة معتدية صفاقس الجنوبية	646.000,000	536.109,400	25 %		الأشغال متقدمة بنسبة 25 %
2	بناء أرصفة		455.000,000	339.990,450	83 %		الأشغال انتهت بشوارع الإمام سحنون و بشوارع الشهداء و شارع القبروان و متقدمة بشوارع بوزيان ونهج الرشاد
3	التنوير العمومي		199.000,000	114.966,670	100 %		-انتهت الأشغال بتاريخ 2017/12/02 و تم قبولها بتاريخ 2017/12/19.
4	إقتناء عقارات		261.000,000	152.875,000	100 %		- تم اقتناء العقار الكائن بمركز السلامي.
5	تركيب لوحات فوطوفولتيك		100.000,000	79.924,000	100 %		-انتهت الأشغال بتاريخ 2017/12/20 و تم قبولها بتاريخ 2017/12/26.
المشاريع البلدية المبرمجة ضمن البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2018							
1	تعبيد الطرقات	بلدية قرمدة معتدية صفاقس الجنوبية	700.000,000	-	-		تم الشروع في إعداد الدراسة الخاصة بالمشروع
2	بناء أرصفة		164.000,000	-	-		تم الإعلان عن استشارة مشروع تبليط الأرصفة و من المؤمل الشروع في انجاز الأشغال يوم 21 ماي 2018
3	التنوير العمومي		101.000,000	-	-		تم الإعلان عن استشارة الدراسة الفنية للمشروع وتم تحديد يوم 26 أفريل 2018 كحد أقصى لقبول العروض