



كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

العدد الترتيبي	المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	الكلفة المحينة للمشروع	رزمة صرّف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم إعطاء الأذن لصرفه من 01 جاتقي 2021 الى 31 ديسمبر 2021	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتقي 2021 الى 31 ديسمبر 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه الى غاية 31 ديسمبر2021
					المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
أ -	المشاريع الجديدة لسنة 2021									
1\	مشاريع ذات صبغة محلية									
1	تعبيد الطرقات	2021	1010	1493	0	0	1493	0	0	0
2	بناء أرصفة	2021	175	164	0	164	0	164	164	164
3	التنوير العمومي	2021	190	200	0	0	200	0	0	0
4	اقتناء عقارات	2021	400	292	0	0	0	0	0	0
6	اقتناء وسائل النقل	2021	87	87	0	87	0	87	87	87
7	دراسات	2021	95	62	0	62	58	3	3	3
8	بناء و تهيئة منشآت رياضية	2021	500	500	0	0	500	0	0	0
9	تجميل مداخل المدينة	2021	50	50	0	50	0	50	50	50
10	اقتناء معدات و تجهيزات	2021	152	125	0	125	0	125	125	125
2\	مشاريع الشراكة بين البلديات									
	صيانة شارع طبلبي	2021	600	600	0	0	600	0	0	0
	بالشراكة مع الشحيحة									
3\	مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
1								لا شئ		
4\	مشاريع الشراكة بين البلديات و الوزارات والهياكل الأخرى									
1								لا شئ		
5\	مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص									
1								لا شئ		
6\	مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
1								لا شئ		
7\	البرامج الوطنية									
1								لا شئ		
	المجموع									
	2021	3259	3572	0	487	2851	429	429	429	



كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

الصفحة: ٤/٤

العدد الترتيبي	المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	الكلفة المحينة للمشروع	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه الى غاية 31 ديسمبر 2021
					المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
ب - مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة										
ب-1\ مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الانجاز										
1\ مشاريع ذات صبغة محلية										
1	تعبيد الطرقات	2020	2544	2432	0	243	2189	504	504	504
2	بناء أرصفة	2020	347	338	0	338	0	338	338	338
3	التنوير العمومي	2020	184	178	0	178	0	178	178	178
6	دراسات	2020	48	48	8	39	18	21	21	30
7	تهينة المسلخ البلدي	2020	150	529	0	0	529	0	0	0
2\ مشاريع الشراكة بين البلديات										
1								لا شئ		
3\ مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										
1								لا شئ		
4\ مشاريع الشراكة بين البلديات و الوزارات والهياكل الأخرى										
1								لا شئ		
5\ مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص										
1								لا شئ		
2020			3272	3525	8	799	2736	1042	1042	1050
المجموع										
ب-2\ مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الانجاز										
1\ مشاريع ذات صبغة محلية										
1	تعبيد الطرقات	2019	909	909	818	91	91	0	0	818
	المستودع البلدي	2019	268	280	252	28	0	28	28	280
2\ مشاريع الشراكة بين البلديات										
1								لا شئ		
3\ مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										
1								لا شئ		
2019			1177	1189	1070	119	91	28	28	1098
المجموع										
			7708	8286	1079	1405	5678	1498	1498	2578
المجموع العام										

رئيس البلدية أو من ينوبه
الاسم واللقب و الامضاء والختم

قايض بلدية قرمدة محاسيها
الاسم واللقب و الامضاء والختم