



التقرير السداسي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

العدد الرتبي	المشاريع	سنة أو سنوات الانجاز	الكلفة الجمالية للمشروع	الكلفة المحيطة للمشروع	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جويلية الى 31 ديسمبر 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جويلية الى 31 ديسمبر 2020	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه الى غاية 30 جوان 2020
					المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
أ - المشاريع الجديدة لسنة 2020										
\1 مشاريع ذات صبغة محلية										
1	تعبيد الطرقات	2020	2270000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	بناء أرصفة	2020	605000,000	448308,335	0,000	448308,335	0,000	0,000	0,000	0,000
3	التنوير العمومي	2020	155000,000	184102,800	0,000	184102,800	0,000	0,000	0,000	0,000
4	اقتناء عقارات	2020	100000,000	170000,000	0,000	170000,000	72000,000	58000,000	58000,000	58000,000
5	بناية إدارية	2020	160000,000	160000,000	0,000	160000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	اقتناء وسائل نقل	2020	130000,000	61850,000	61850,000	0,000	61850,000	61850,000	61850,000	61850,000
7	دراسات	2020	129000,000	127105,436	0,000	127105,436	0,000	16522,860	16522,860	16522,860
8	اقتناء معدات وتجهيزات	2020	140000,000	140000,000	0,000	140000,000	105431,025	34568,975	34568,975	34568,975
9	تجهيزات وبرامج اعلامية	2020	50000,000	50000,000	0,000	50000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	بناء و تهيئة منشأة رياضية	2020	200000,000	200000,000	0,000	200000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	تهيئة المسلخ البلدي	2020	150000,000	150000,000	0,000	150000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	تجميل مداخل المدينة	2020	20000,000	20000,000	0,000	20000,000	15321,843	15321,843	15321,843	15321,843
\2 مشاريع الشراكة بين البلديات										
1	لا شئ								
\3 مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										
1	لا شئ								
\4 مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى										
1	لا شئ								
\5 مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص										
1	لا شئ								
\6 مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني										
1	لا شئ								
\7 البرامج الوطنية										
1	لا شئ								



التقرير السداسي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

العدد الرتبي	المشاريع	سنة أو سنوات الانجاز	الكلفة الجمالية للمشروع	الكلفة المحينة للمشروع	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020												
					المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة										
ب - مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة																	
ب-1\ مشاريع سنة 2019 متواصلة في طور الانجاز																	
1\ مشاريع ذات صبغة محلية																	
1	تعميد الطرقات	2019/2020	960000,000	899488,275	0,000	818249,324	81238,951										
2	التزوير العمومي	2019/2020	198300,000	197892,975	0,000	197892,975	0,000										
3	تهينة مجمع الأسواق	2019/2020	350000,000	301248,500	0,000	262387,658	38860,842										
4	تهينة المستودع البلدي.	2019/2020	267000,000	267884,173	99794,439	152324,785	320414,519										
2\ مشاريع الشراكة بين البلديات																	
1	لا شئ										
3\ مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات																	
1	لا شئ										
4\ مشاريع الشراكة بين البلديات و الوزارات والهيكل الأخرى																	
1	لا شئ										
5\ مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص																	
1	لا شئ										
ب-2\ مشاريع سنة 2018 وما قبل متواصلة في طور الانجاز																	
1\ مشاريع ذات صبغة محلية																	
1	تعميد الطرقات	لا شئ										
2\ مشاريع الشراكة بين البلديات																	
1	لا شئ										
3\ مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات																	
1	لا شئ										
المجموع العام																	
		5884300,000		1855469,359		99794,439		1619810,178		359275,361		1184989,944		1184989,944		1184989,944	

التاريخ:

قابض بلدية قرمدة محاسبها
الاسم واللقب و الامضاء والختم

التاريخ:

رئيس البلدية أو من ينوبه
الاسم واللقب و الامضاء والختم