



## كشف سداسي متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

العدد الرتبي	المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	الكلفة المحبنة للمشروع	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم إعطاء الأذن لصرفه من 01 أوت الى 31 ديسمبر 2021	المبلغ الذي تم صرفه من 01 أوت الى 31 ديسمبر 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه الى غاية 31 ديسمبر 2021
					المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
أ -	المشاريع الجديدة لسنة 2021									
1\	مشاريع ذات صبغة محلية									
1	تعميد الطرقات (تشاركي)	2021	1493	1493	0	0	1493	0	0	0
2	بناء أرصفة	2021	175	164	0	164	0	164	164	164
3	التنوير العمومي (تشاركي)	2021	190	200	0	0	200	0	0	0
4	اقتناء عقارات	2021	350	292	0	0	0	0	0	0
6	اقتناء وسائل النقل	2021	87	87	0	87	0	12	12	87
7	دراسات	2021	95	62	0	62	0	3	3	3
8	بناء و تهيئة منشآت رياضية	2021	500	500	0	0	500	0	0	0
9	تجميل مداخل المدينة	2021	50	50	0	50	0	41	41	50
10	اقتناء معدات و تجهيزات	2021	152	125	0	125	0	12	12	125
2\	مشاريع الشراكة بين البلديات									
	صيانة شارع طبلبي (مهيكلي)	2021	600	600	0	0	600	0	0	0
	بالشراكة مع الشحيحة									
3\	مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
1	.....									لا شبيبي
4\	مشاريع الشراكة بين البلديات و الوزارات والهيئات الأخرى									
1	.....									لا شبيبي
5\	مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص									
1	.....									لا شبيبي
6\	مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
1	.....									لا شبيبي
7\	البرامج الوطنية									
1	.....									لا شبيبي
	المجموع	2021	3692	3572	0	487	2851	232	232	428



## كشف سداسي متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

الجمهورية التونسية  
وزارة الداخلية  
بلدية قرمدة

الصفحة: 2/2

العدد الرتبي	المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	الكلفة المحبنة للمشروع	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه من أوت الى 31 ديسمبر 2021	المبلغ الذي تم صرفه من أوت الى 31 ديسمبر 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه الى غاية 31 ديسمبر 2021
					المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
ب - مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة										
ب-1\ مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الانجاز										
1\ مشاريع ذات صبغة محلية										
1	تعميد الطرقات	2020	2432	2432	0	243	2189	504	504	504
2	بناء أرصفة	2020	338	347	0	338	0	69	69	338
3	التنوير العمومي	2020	178	184	0	178	0	74	74	178
6	دراسات	2020	48	48	8	39	18	3	3	30
7	تهنية المسلخ البلدي	2020	529	529	0	0	529	0	0	0
2\ مشاريع الشراكة بين البلديات										
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	لا شئ
3\ مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	لا شئ
4\ مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى										
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	لا شئ
5\ مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص										
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	لا شئ
المجموع										
		2020	3525	3539	8	799	2736	650	650	1050
ب-2\ مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الانجاز										
1\ مشاريع ذات صبغة محلية										
1	تعميد الطرقات	2019	909	909	818	91	91	0	0	818
	المستودع البلدي	2019	268	268	252	28	28	28	28	268
2\ مشاريع الشراكة بين البلديات										
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	لا شئ
3\ مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	لا شئ
المجموع										
		2019	1177	1177	1070	119	1070	28	28	1086
المجموع العام										
			8274	8409	1079	1405	5678	910	910	2564

رئيس البلدية أو من ينوبه  
الاسم واللقب والامضاء والختم

قايض بلدية قرمدة محاسبها  
الاسم واللقب والامضاء والختم